

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه

با ظرفیت ۵۰ جای پارک

شرکت: تکاپو صنعت نامی

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۱۱

دوره: ۲ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|---|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۵۰ جای پارک | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳۳.۲ درصد | ندارد |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ | ۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲ | ۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲ |
| هزینه‌های واقعی | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶ | ۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲ | ۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲ |
| درآمدها | | | |
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ | ۶۶,۳۰۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۲ | ۶۶,۳۰۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۲ |
| درآمدهای واقعی | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ |
| درآمدهای واقعی تجمعی | ۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶ | ۶۶,۳۰۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۲ | ۶۶,۳۰۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۲ |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده | ٪۱۶.۶ | ٪۱۶.۶ | ٪۱۶.۶ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ٪۱۶.۶ | ٪۳۳.۲ | ٪۳۳.۲ |
| پیشرفت فیزیکی واقعی | ٪۱۶.۶ | ٪۱۶.۶ | ٪۱۶.۶ |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی | ٪۱۶.۶ | ٪۳۳.۲ | ٪۳۳.۲ |

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت تکاپو صنعت نامی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت پارکینگ مکانیزه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت‌های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| ۱ | مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ | ۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲ | ۹۰ | خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح | ---- |

تعهد شرکت

- شرکت تکاپو صنعت نامی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

