

گزارش پیشرفت طرح

ifend

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش ساخت مرکز خدمات چند منظوره

الفعا

شرکت: مهندسی سرزمین ملک سامان یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۷۶

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت مرکز خدمات چند منظوره	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۴۶,۱۷۱,۵۸۶,۱۸۴	۶۹,۲۵۷,۳۷۹,۲۷۶	۹۲,۳۴۳,۱۷۲,۳۶۸
هزینه‌های واقعی	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۴۶,۱۷۱,۵۸۶,۱۸۴	۶۹,۲۵۷,۳۷۹,۲۷۶	۹۲,۳۴۳,۱۷۲,۳۶۸
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهندسی سرزمین ملک سامان یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت مرکز خدمات چند منظوره نموده‌است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

 مهر و امضا متقاضی	 مهر و امضا نهاد مالی	 مهر و امضا عامی
 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سامان یزد		 سامان یزد شماره ثبت: ۶۸۳۷۰

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۳	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۷۵ درصد پیشرفت پروژه	خرید مواد اولیه و ساخت بخشی از مرکز خدمات چندمنظوره	—

تعهد شرکت

- شرکت مهندسی سرزمین ملک سامان یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
 - در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
 - تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده به آی فاند اعلام گردیده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 مهر و امضا متقاضی	 شرکت سبک‌دان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا عامل