

گزارش پیشرفت طرح

دکل اف

گزارش پیشرفت تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی

شرکت: پانیانیر دکل سازه

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۳۳

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۳.۳۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳		
هزینه‌های واقعی	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵,۳۹۳,۵۶۷,۰۰۲۲.۲		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵,۳۹۳,۵۶۷,۰۰۲۲.۲		
درآمدهای واقعی	۵,۳۹۳,۵۶۷,۰۰۲۲.۲		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵,۳۹۳,۵۶۷,۰۰۲۲.۲		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۳۳.۳۳		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۳.۳۳		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۳.۳۳		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۳.۳۳		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت پانیانیر دکل سازه پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت ساخت سازه فلزی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقلام تحویل شده	هزینه انجام شده (ریال)	هزینه مواد اولیه	ردیف
---	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	۳۳.۳۳ درصد از پروژه انجام شده است.	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳	مرحله ۱	۱

تعهد شرکت

- پانیا نیر دکل سازه صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.



مهر و امضا شرکت

طیاری