

باسمه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ
مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک

شرکت تکاپو صنعت نامی

شماره گزارش: ۰۲-فاندتکاپ-۰۲

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰,۰۰۰	---		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۰,۰۰۰	---		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		

شرکت مواد اولیه مورد نیاز را تماما در مرحله اول خریداری نموده و در این مرحله فرآیند تولید محصول را انجام داده است. سایر هزینه های تولید نیز بر عهده خود شرکت می باشد.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰		

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت تکاپو صنعت نامی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا و خرید مواد اولیه در سه ماهه اول، فرآیند تولید پارکینگ مکانیزه موضوع طرح را که بخشی از قراردادهای شرکت را شامل می شود، آغاز نموده است.