

باسمه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ
مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک

شرکت تکاپو صنعت نامی

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۶

دوره: ۳ ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰,۰۰۰	---	---	---
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۰,۰۰۰	---	---	---
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

شرکت مواد اولیه مورد نیاز را تماما در مرحله اول خریداری نموده و در این مرحله فرآیند تولید محصول را انجام داده است. سایر هزینه های تولید نیز بر عهده خود شرکت می‌باشد.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت تکاپو صنعت نامی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا و خرید مواد اولیه در سه ماهه اول، فرآیند تولید پارکینگ مکانیزه موضوع طرح را که بخشی از قراردادهای شرکت را شامل می‌شود، آغاز نموده است.

تعهد شرکت

- شرکت بسپار شیمی سپیدان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO Sanak Nami
شماره ثبت: ۱۸۸۷