

# گزارش پیشرفت طرح

# ifhd

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه

با ظرفیت ۵۰ جای پارک

شرکت: تکاپو صنعت نامی

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۲۸

دوره: ۲ ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۵۰ جای پارک	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴۹.۸ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲	۶۹,۶۲۳,۷۴۹,۹۹۹.۸	۹۲,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۶.۴
هزینه‌های واقعی	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳,۲۰۷,۹۱۶,۶۶۶.۶	۴۶,۴۱۵,۸۳۳,۳۳۳.۲	۶۹,۶۲۳,۷۴۹,۹۹۹.۸	۹۲,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۶.۴
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۶۶,۳۰۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۲	۹۹,۴۶۲,۴۹۹,۹۹۹.۹۸	۱۳۲,۶۱۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۴
درآمدهای واقعی	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۳,۱۵۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۶	۶۶,۳۰۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۲	۹۹,۴۶۲,۴۹۹,۹۹۹.۹۸	۱۳۲,۶۱۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۴

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۱۶.۶	%۳۳.۲	%۴۹.۸	%۶۶.۴
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۱۶.۶	%۳۳.۲	%۴۹.۸	%۶۶.۴

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت تکاپو صنعت نامی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت پارکینگ مکانیزه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه مرحله ۱ تا ۳	۶۹,۶۲۳,۷۴۹,۹۹۹.۸	۹۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

### تعهد شرکت

- شرکت تکاپو صنعت نامی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

