

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش ساخت مرکز خدمات چند منظوره

شرکت: مهندسی سرزمین ملک سامان یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۴۱

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت مرکز خدمات چند منظوره	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۴۶,۱۷۱,۵۸۶,۱۸۴	۶۹,۲۵۷,۳۷۹,۲۷۶	
هزینه‌های واقعی	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۴۶,۱۷۱,۵۸۶,۱۸۴	۶۹,۲۵۷,۳۷۹,۲۷۶	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۵,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهندسی سرزمین ملک سامان یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت مرکز خدمات چند منظوره نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۲۳,۰۸۵,۷۹۳,۰۹۲	۵۰ درصد پیشرفت پروژه	خرید مواد اولیه و ساخت بخشی از مرکز خدمات چندمنظوره	---

تعهد شرکت

- شرکت مهندسی سرزمین ملک سامان یزد تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



سرزمین ملک سامان یزد
تاسیسه ثبت ۱۷۹۵۸