

باسمه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ  
مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک

شرکت تکاپو صنعت نامی

شماره گزارش: ۰۱-فاند تکاپ-۰۲

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

## ۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۵ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰,۰۰۰			

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

## ۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت تکاپو صنعت نامی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید ورق فولادی به عنوان مواد اولیه تولید پارکینگ مکانیزه نموده است. مستندات فاکتور خرید و سند گشایش اعتباری مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی‌فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	ورق فولادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورق فولادی	خرید مواد اولیه	
۲					

