

گزارش پیشرفت طرح

ifc

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه


با ظرفیت ۵۰ جای پارک

شرکت: تکاپو صنعت نامی

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۶۴

دوره: ۲ ماهه پنجم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹



واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۵۰ جای پارک	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۸۳.۳۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح





هزینه‌ها						
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم	دوره ششم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۴۶.۴۱۵.۸۳۳.۳۳۳.۲	۶۹.۶۲۳.۷۴۹.۹۹۹.۸	۹۲.۸۳۱.۶۶۶.۶۶۶.۴	۱۱۶.۰۳۹.۵۸۳.۳۳۳	
هزینه‌های واقعی	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳.۲۰۷.۹۱۶.۶۶۶.۶	۴۶.۴۱۵.۸۳۳.۳۳۳.۲	۶۹.۶۲۳.۷۴۹.۹۹۹.۸	۹۲.۸۳۱.۶۶۶.۶۶۶.۴	۱۱۶.۰۳۹.۵۸۳.۳۳۳	

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم	دوره ششم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۶۶.۳۰۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۲	۹۹.۴۶۲.۴۹۹.۹۹۹.۹۸	۱۳۲.۶۱۶.۶۶۶.۶۶۶.۶۴	۱۶۵.۷۷۰.۸۳۳.۳۳۳.۳	
درآمدهای واقعی	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۳.۱۵۴.۱۶۶.۶۶۶.۶۶	۶۶.۳۰۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۲	۹۹.۴۶۲.۴۹۹.۹۹۹.۹۸	۱۳۲.۶۱۶.۶۶۶.۶۶۶.۶۴	۱۶۵.۷۷۰.۸۳۳.۳۳۳.۳	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم	دوره ششم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۱۶.۶	%۳۳.۲	%۴۹.۸	%۶۶.۴	%۸۳.۳	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶	%۱۶.۶
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۱۶.۶	%۳۳.۲	%۴۹.۸	%۶۶.۴	%۸۳.۳	

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 تکاپو صنعت نامی TAKAPOO SENAT NAMI شماره ثبت: ۸۳۷۰	 شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی عامه)	  شماره ثبت: ۶۸۳۷۰







۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت تکاپو صنعت نامی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت پارکینگ مکانیزه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه مرحله ۱ تا ۵	۱۱۶,۰۳۹,۵۸۳,۳۳۳	۴۱.۶	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت تکاپو صنعت نامی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.
- گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر منتشر شده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
  تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanat Namii شماره ثبت ۱۸۸۷	  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	  شماره ثبت: ۲۸۳۷۰ مهر و امضای